

**მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების  
განყოფილებების მიერ 2016 წელს  
განხორციელებული საქმიანობა**

- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 2016 წელს განხორციელდა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები რომელსაც ტექნიკურ ზედამხედველობას უწევდა მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და საპროექტო განყოფილებები;
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდა შემდეგი სახის ღონისძიებები:
- გაკეთდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყალ მომარაგების სისტემებსა და ჭაბურღილებს;
- მოეწყო მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათება;
- მოეწყო ამხანაგობის პროგრამით სახლის სახურავები;
- განხორციელდა სოფლებში საბავშვო ბაღების მშენებლობა;
- განხორციელდა სოფლების ცენტრის კეთილ მოწყობა;
- დაწყებული იქნა 2016 წელს რიგი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები რომელიც უნდა დასრულდეს 2017 წელს;
- ასევე განხორციელდა სხვა ღონისძიებები, ვადების დარღვევისათვის დაჯარიმდა 23 ორგანიზაცია და დაკისრებული იქნა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის.

**ცხრილი N1**

N	პროექტის დასახელება	პროექტის განხორციელებისათვის გამოყოფილი თანხა	ხელშეკრულების ღირებულება	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	ფაქტიური შესრულება %	შენიშვნა
1	სოფელ ერგეში მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „იმედი“-ს N2 სახლის სახურავის მოწყობა	27362	17999	19.10.2016	19.12.2016	100%	დასრულებული
2	სოფელ თხილწარის ცენტრიდან ზედა თხილწარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	102833	59999	26.09.2016	26.11.2016	100%	დასრულებული
3	სოფელ წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხიდან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	54571	34880	26.09.2016	26.10.2016	100%	დასრულებული
4	სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელი გზის გარე განათების მოწყობა	15613	8433	19.09.2016	20.10.2016	100%	დასრულებული
5	სოფ. კირნათის გარე განათების მოწყობა	37613	22844	19.09.2016	19.10.2019	100%	დასრულებული
6	ქვედა სამების გარე განათების მოწყობა	11670	7998	19.09.2019	19.10.2016	100%	დასრულებული
7	სოფ. კირნათში არსებული მიწის მოედნის გარე განათება	2013	2013	15.09.2016	15.10.2016	100%	დასრულებული
8	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზანაქიძეები. იაშა ფარტენაძის	9149	8602	09.09.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული

	სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა						
9	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.სატეხიაში მცხოვრები მიხეილ ვარშანიძის სახლთან საყრდენი კედლის და სანიაღვრე არხის მოწყობა	25506	23765	09.09.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
10	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხელვაჩაური. ციური ვარშანიძის სახლთან ფერდამცავის მოწყობა	8631	7698	09.09.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
11	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზანაქიძეები. ხელვაჩაური-ზანაქიძეების დამაკავშირებელ მონაკვეთზე ფერდამცავი კედლის მოწყობა	11427	11299	09.09.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
12	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.კაპანდიში მცხოვრები ბეგლარ ცინცაძის სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა 15.71მ H=2მ	7627	5778	09.09.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
13	სოფ.ვარშალომიძეებში მცხოვრები ნაზიკო ფუტყარაძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა 23.2მ H=2,5მ	16815	15253	09.09.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
14	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზანაქიძეებში მცხოვრები ვაჟა ფარტენაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა სიგრძით 18.5მ, სიმაღლით 2მ	8885	6775	09.09.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
15	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზანაქიძეებში მცხოვრები სალიე გურგენიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა სიგრძით 18მ,სიმაღლით 3.5მ	16451	13718	09.09.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
16	სოფ ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები	113188	79994	22.08.2016	22.11.2016	100%	დასრულებული
17	სოფ.ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია	116712	105990	29.08.2016	29.11.2016	100%	მიმდინარე
18	სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია	40913	38390	26.08.2016	26.10.2016	100%	დასრულებული
19	სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო	61463	44554	11.08.2016	11.10.2016	100%	დასრულებული

	სამუშაოები						
20	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	396898	580288	14.07.2016	14.07.2017	100%	დასრულებული
21	ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის რეაბილიტაცია	62545	50037	15.08.2016	15.10.2016	100%	დასრულებული
22	ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოები	83350	56999	17.08.2016	17.10.2016	100%	დასრულებული
23	სოფ. ფერიაში სოსო ლოჩოშვილის სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა	9176	7781	16.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
24	სოფ. ჩელტა სამების დამაკავშირებელ გზა, შოთა ზოიძის სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა	14942	13003	16.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
25	სოფ. ზედა ახალშენში მოქალაქე ზაბით დავითაძის სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა	18508	17192	16.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
26	სოფ. ქცედა სამების დაწყებით სკოლასთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა	5373	4694	16.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
27	სოფ. კაპრეშუმში მოქალაქე შალვა ჭაღალიძის სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა	37966	33771	16.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
28	სოფ. ზედა ახალსენში მოქალაქე მალხაზ საკანდელიძის სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა	13770	12306	16.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
29	სოფ. ფერიაში რევაზ აბაშიძის სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა	4567	4264	16.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
30	სოფ. წინსვლაში მოქალაქე ნუგზარ ჯაყელის სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა	13950	13053	16.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
31	სოფ. ორთაბათუმში მოქალაქე ზაზა გორგილაძის სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა	15020	12607	16.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
32	სოფ. განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	45405	31800	08.08.2016	08.11.2016	100%	დასრულებული
33	სოფ. მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა	11498	9198	08.08.2016	08.09.2016	100%	დასრულებული
34	სოფ. ხელვაჩაურში (ლობიამეღეს დასახლებაში) 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, 80 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	183814	183814	03.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
35	სოფ. შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	150072	150072	03.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული

36	სოფ. განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა	111711	101065	03.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
37	სოფ. განაზლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა	39070	93070	05.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
38	სოფ. ზედა თხილნარში გიორგი მამულაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა	7251	6512	05.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
39	სოფელ თხილნარში ლეილა აბაშიძის სახლთან სანიადვრე არხის მოწყობა	9482	7863	05.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
40	სოფ. ახალსოფელში მცხოვრები დავით თავართქილაძის სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა	11377	9247	05.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
41	სოფ. ჭარნალში მცხოვრებ აკაკი კოჩაძის სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა	16897	14609	05.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
42	სოფ. ავგიაში მცხოვრები გიორგი აბაშიძის სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა	15782	13333	05.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
43	სოფ. თხილნარში მცხოვრები მერაბი ბერიძის სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა	6791	5135	05.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
44	სოფ. ერგეში მცხოვრები ზურაბ მჭავანაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა	25105	21298	05.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
45	სოფელ ერგეში ირაკლი თედორაძის სახლთან სანიადვრე არხის მოწყობა	5373	5373	05.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
46	სოფ. ჯოჭოში მცხოვრები მალხაზ ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა	10160	10160	05.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
47	სოფ. ერგეში მცხოვრები ნიაზ ბოლქვაძის სახლთან ფერდამცავი კედლის მოწყობა	7609	7609	05.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
48	სოფ. ერგეში მცხოვრები ნოდარ ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა	12923	12923	05.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული
49	სოფ. აჭარისწყალზე მცხოვრები რეზო ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა	11015	11015	05.08.2016	30.11.2016	100%	დასრულებული

50	სოფ. კიბესი მცხოვრები ფატი თავდგირიძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა	8826	8826	05.08.2016	30.11.2016	0%	საკუთარი განცხადების საფუძველზე ამოღებული იქნა ხელშეკრულებიდან
51	გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	8058	8058	19.07.2016	19.08.2016	100%	დასრულებული
52	სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა	126613	125154	05.08.2016	05.12.2016	100%	დასრულებული
53	სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე	55622	42000	05.08.2016	05.09.2016	100%	დასრულებული
54	სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზისა და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია	36379	29104	29.07.2016	29.08.2016	100%	დასრულებული
55	სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია	527748	422199	14.09.2016	14.05.2017	60%	მიმდინარე
56	ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა	4200	3700	08.08.2016	08.09.2016	100%	დასრულებული
57	სოფელ ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა	4270	4190	05.08.2016	05.09.2016	100%	დასრულებული
58	სოფელ ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის გაფართოება	15884	13082	13.09.2016	13.10.2016	100%	დასრულებული
59	ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა	11120	8968	19.09.2016	19.10.2016	100%	დასრულებული
60	მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა	4694	4260	19.09.2016	19.10.2016	100%	დასრულებული
61	სოფელ სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	1562	1466	01.08.2016	01.09.2016	100%	დასრულებული
62	სოფელ კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა	17290	11199	27.07.2016	27.08.2016	100%	დასრულებული
63	სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა	53551	35576	27.07.2016	02.09.2016	100%	დასრულებული
64	ახალშენის მეურნეობაში N25 საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთება	52361	32999	19.07.2016	19.09.2016	100%	დასრულებული
65	სოფელ მახვილაურში შალვა დუმბაძის სახლთან საავტომობილო გზის ფერდამცავი კედლის მოწყობა	5086	4488	08.08.2016	08.09.2016	100%	დასრულებული

66	სოფ. სალიბაურში N5, N7, N9, N11 საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და ეზოს კეთილმოწყობა	31930	31300	23.06.2016	23.08.2016	100%	დასრულებული
67	თბილისის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	43940	29798	01.07.2016	01.10.2016	100%	დასრულებული
68	სოფ. ორთაბათუმის მედაპუნქტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი	197146	137612	25.07.2016	25.11.2016	100%	დასრულებული
69	სოფელ ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება	29230	29229	26.09.2016	26.11.2016	100%	დასრულებული
70	სოფ ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი	45312	43875	24.06.2016	24.10.2016	100%	დასრულებული
71	შარაბიძეებში ადმინისტრაციული შენობის საკანალიზაციო სექციის მოწყობა	13506		05.05.2016	07.07.2016		არდაწყებული
72	სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.	29197	25129	13.05.2016	13.08.2016	100%	დასრულებული
73	სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეოს მოწყობა.	14810	14080	25.06.2016	27.08.2016	100%	დასრულებული
74	სოფ. თბილისის ცენტრის კეთილმოწყობა	70740	65000	03.05.2016	03.08.2016	100%	დასრულებული
75	სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიადვრე არხის მოწყობა.	164316	112112	08.06.2016	08.09.2016	100%	დასრულებული
76	სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.	14257	11998	03.05.2016	16.06.2016	100%	დასრულებული
77	სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.	34600	30744	05.05.2016	05.08.2016	100%	დასრულებული
78	სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მიღებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.	108712	86000	24.05.2016	24.08.2016	100%	დასრულებული
79	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, მახინჯაურში წერეთლის ქ. N5-ში მდებარე ამხანაგობა „არწივი 5“-ის არსებულ სახლზე თუნუქის წყალშემკრები ღარების რეაბილიტაცია	4882	2396	07.06.2016	07.07.2016	100%	დასრულებული

80	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი ვაკუატაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.	117931	97500	18.04.2016	18.08.2016	100%	დასრულებული
81	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია	837555	837555	08.04.2016	08.11.2016	100%	დასრულებული
82	ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა	78481	61570	25.04.2016	25.08.2016	100%	დასრულებული
83	სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია	50576	50576	25.04.2016	25.08.2016	100%	დასრულებული
84	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარი, მოქალაქე საშა ცეცხლაძე. ფერდამცავი კედლის მოწყობა (გაბიონი4-10გრძ.მ, გაბიონი3-10გრძ.მ)	16958	16867	20.09.2016	20.12.2016	100%	დასრულებული
85	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარი (აგარა), მოქალაქე ეთერ ასამბაძე. ფერდამცავი კედლის მოწყობა (გაბიონი3-17გრძ.მ)	10671	10423	20.09.2016	20.12.2016	100%	დასრულებული
86	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარი (აგარა), მოქალაქე შაქრო მექუროძე. შემონაკირწყლის მოწყობა (შემონაკირწყლი -50კვ.მ)	1468	1456	20.09.2016	20.12.2016	100%	დასრულებული
87	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარი (მურმანეთი), მოქალაქე სულიკო მიქელაძე. ფერდამცავი კედლის მოწყობა (კედელი 3-15გრძ.)	17735	14831	20.09.2016	20.12.2016	100%	დასრულებული
88	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ომბოლო, მოქალაქე სალის ბალაძე. ფერდამცავი კედლის მოწყობა (კედელი 3,0-5გრძ.მ., კედელი 2,5-5გრძ.მ, კედელი 1,5-5გრძ.მ და სანიაღვრე მილი 400მმ - 13კვ.მ)	11508	11164	20.09.2016	20.12.2016	100%	დასრულებული
89	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი, ჭარნალი მოქალაქე მიხეილ ფუტყარაძე.	1922	1914	20.09.2016	20.12.2016	100%	დასრულებული

	ფერდამცავი კედლის მოწყობა (კედელი 1-12-გრძ.მ)						
90	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი, ჭარნალი მოქალაქე ჟუჟუნა ფერსელიძე. ფერდამცავი კედლის მოწყობა (კედელი 1-10-გრძ.მ და არსებული კედლის გაძლიერება)	4400	4388	20.09.2016	20.12.2016	100%	დასრულებული
91	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი, ჭარნალი მოქალაქე იუსუფ აკვაზა. ფერდამცავი კედლის მოწყობა (გაბიონი 2-9-გრძ.მ და შემონაკირწყლი-44კვ.მ)	5957	4508	20.09.2016	20.12.2016	100%	დასრულებული
92	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი, ჭარნალი მოქალაქე ჟუჟუნა ციმნარიძე. ფერდამცავი კედლის მოწყობა (გაბიონი 2-10-გრძ.მ და ღია არხი 20 გრძ.მ)	4440	4388	20.09.2016	20.12.2016	100%	დასრულებული
93	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი, ჭარნალი მოქალაქე სევერიან აკვაზა. ფერდამცავი კედლის მოწყობა (კედელი 1,5-15გრძ.მ და ღია არხი -29გრძ.მ)	5957	5935	20.09.2016	20.12.2016	100%	დასრულებული
94	სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.	216710	170000	18.04.2016	18.10.2016	100%	დასრულებული
95	სოფ. მახლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.	178524	174999	18.04.2016	18.09.2016	100%	დასრულებული
96	120-ბავშვზე საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ. მახინჯაურში	363300	363300	23.03.2016	23.09.2016	100%	დასრულებული
97	კირნათის ბაღის მოწყობა მეორე ეტაპი	150774	150774	05.04.2016	05.08.2016	100%	დასრულებული
98	ფერიაში სასოფლო კლუბის დემონტაჟი და საბავშვო ბაღის მშენებლობა	329998	329998	30.03.2016	30.09.2016	100%	დასრულებული
99	სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა	58668	58668	29.03.2016	29.05.2016	100%	დასრულებული
100	სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია	52277	52277	17.03.2016	17.06.2016	100%	დასრულებული
101	ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	86571	86571	22.03.2016	22.07.2016	100%	დასრულებული
102	ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა	73250	73250	23.03.2016	23.07.2016	100%	დასრულებული
103	აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა	58000	58000	23.03.2016	23.06.2016	100%	დასრულებული



104	ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა	35456	35456	22.03.2016	22.07.2016	100%	დასრულებული
105	სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.	19797	19797	14.03.2016	14.05.2016	100%	დასრულებული
106	სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.	48932	48932	14.03.2016	14.06.2016	100%	დასრულებული
107	სოფელ აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია	7298	7298	14.03.2016	14.05.2016	100%	დასრულებული
108	სოფელ წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია	6989	6989	14.03.2016	14.05.2016	100%	დასრულებული
109	ერთი სოციალური სახლის მშენებლობა	1563480	1432786	01.04.2016	04.08.2017	100%	დასრულებული
110	მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა	3881470	3296321	17.03.2016	17.09.2017	100%	დასრულებული
111	სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.	154214	149756	14.03.2016	14.07.2016	100%	დასრულებული
112	სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.	259860	199692	17.03.2016	17.08.2016	100%	დასრულებული
113	სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.	15370	15370	24.02.2016	24.04.2016	100%	დასრულებული
114	სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა	516790	516790	07.10.2015	07.04.2016	100%	დასრულებული
115	თბილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.	57708	57708	18.03.2016	18.06.2016	100%	დასრულებული
116	ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა	21999	21999	28.03.2016	28.05.2016	100%	დასრულებული
117	სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება	49999	49999	04.03.2016	04.06.2016	100%	დასრულებული
118	სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.	94998	94998	24.03.2016	24.05.2016	100%	დასრულებული
119	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ახალშენი, მოქალაქე ზინა ბერიძე. ფერდამცავი კედლის მოწყობა (კედელი-12გრძ.მ და არსებული საყრდენი კედლის გაძლიერება)	5500	5500	24.09.2015	25.12.2015	100%	დასრულებული
120	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი სამება, მოქალაქე თენგიზ ზოიძე. ფერდამცავი კედლის მოწყობა	14000	14000	24.09.2015	25.12.2015	100%	დასრულებული

	(კედელი3-15გრძ.მ)						
121	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ფერია, მოქალაქე თემურ ცინცაძე. ფერდამცავი კედლის მოწყობა (კედელი2-12გრძ.მ და ღია არხი -25გრძ.მ)	5500	5500	24.09.2015	25.12.2015	100%	დასრულებული
122	სოფ. ხელვაჩაურში (ლობიამეელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა	6993	6993	22.02.2016	22.04.2016	100%	დასრულებული
123	განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა	11883	11883	26.02.2016	26.04.2016	100%	დასრულებული
124	სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა	18451	18451	22.02.2016	22.04.2016	100%	დასრულებული
125	სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების მოწყობა	29938	29938	22.02.2016	22.04.2016	100%	დასრულებული
126	სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა	10491	10491	26.02.2016	26.04.2016	100%	დასრულებული
127	სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა	34829	34829	24.02.2016	24.04.2016	100%	დასრულებული
128	სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის კუთვნილ ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.	6000	6000	24.02.2016	24.04.2016	100%	დასრულებული
129	სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.	5900	5900	14.03.2016	14.05.2016	100%	დასრულებული

